

1.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO.

El objeto de este reportaje es el de describir la representación gráfica y descripción de los trabajos realizados, correspondientes a la Certificación nº 2 del Proyecto de Rehabilitación del Pazo de Quintáns como Museo del Paisaje Cultural de A Lanzada.

DATOS GENÉRICOS DE LA OBRA :

- OBRA : "Rehabilitación del Pazo de Quintáns como Museo del Paisaje Cultural de A Lanzada "
- IDENTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA :
 - + Arquitecto Director de Obra : D. Carlos Berride Abalo
 - + Arquitecto técnico : D. José Ramón Vallejo Sueiro
 - + Coordinador de seguridad y salud : D. Fernando Varela Fariña
- EMPRESA ADJUDICATARIA : UTE PAZO QUINTÁS
- IMPORTE DE ADJUDICACIÓN : 1.819.304,07 €
- PLAZO DE EJECUCIÓN : 12 Meses.
- FECHA DE REPLANTEO : 24 DE Mayo de 2019

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO :

De acuerdo con el proyecto de ejecución y bajo las directrices de la dirección facultativa de la obra se han realizado los trabajos que de forma genérica se describen a continuación :

1.- Trabajos previos de montaje de andamio europeo



Se han finalizado los trabajos de implantación en obra del andamiaje que servirá como acceso y protección para la realización de los trabajos en las fachadas y cubierta del pazo.

2. – Grúa automontante

U.T.E. PAZO QUINTANS



Se ha realizado el montaje de la grúa torre para lo cual ha sido necesario el montaje de una autogrúa de alto tonelaje.

3.- Montaje de grúa torre



Se ha instalado la grúa torre prescrita en proyecto para la realización de los trabajos de demolición y rehabilitación del pazo.



Las fotos se corresponden al proceso de montaje.

4.- Apuntalamientos



Se ha realizado el apuntalamiento previo a las demoliciones de los elementos de cubierta y forjados con puntales metálicos, correas de madera y tablero de encofrado tricapa según las especificaciones de cubierta y el plan de s.s. de la obra.

5.- Demoliciones



Se ha ejecutado la totalidad de la demolición de la cubierta y su estructura, así como varias vigas portantes y partes del forjado de la planta primera.



RAMÍREZ
CONSTRUCCIONES



REVIVIS
REABILITAÇÃO, RESTAURO E CONSTRUÇÃO, LDA

U.T.E. PAZO QUINTANS



Se ha iniciado el proceso de picado de morteros interiores y saneado de muros de mampostería.

5. – Gestión de residuos



Se continúa con el proceso de clasificación y retirada a vertedero de los escombros y materiales procedentes de la demolición.

Junio de 2019