

1.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO.

El objeto de este reportaje es el de describir la representación gráfica y descripción de los trabajos realizados, correspondientes a la Certificación nº 2 del Proyecto de Rehabilitación del Pazo de Quintáns como Museo del Paisaje Cultural de A Lanzada.

DATOS GENÉRICOS DE LA OBRA :

- OBRA : “Rehabilitación del Pazo de Quintáns como Museo del Paisaje Cultural de A Lanzada “
- IDENTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA :
 - + Arquitecto Director de Obra : D. Carlos Berride Abalo
 - + Arquitecto técnico : D. José Ramón Vallejo Sueiro
 - + Coordinador de seguridad y salud : D. Fernando Varela Fariña
- EMPRESA ADJUDICATARIA : UTE PAZO QUINTÁS
- IMPORTE DE ADJUDICACIÓN : 1.819.304,07 €
- PLAZO DE EJECUCIÓN : 12 Meses.
- FECHA DE REPLANTEO : 24 DE Mayo de 2019

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO :

De acuerdo con el proyecto de ejecución y bajo las directrices de la dirección facultativa de la obra se han realizado los trabajos que de forma genérica se describen a continuación :



1.- Apertura de huecos

Se han finalizado los trabajos de apertura de huecos en muros portantes para adaptar la geometría de la edificación a la nueva distribución, realizando además piezas nuevas en piedra tales como dinteles y jambas con idénticas características a las existentes.

2.- Recolocación y restauración de cornisas



Se han finalizado los trabajos de restauración de cornisas, se han restaurado las piezas que lo han requerido mediante uniones ó injertos con resina.

3.- Excavaciones



Se han continuado los trabajos trabajos de excavación para alojar la solera de cavitis así como a la excavación de zanjas para alojar los recalces de hormigón de los muros.

4.- Recalces de hormigón



Se han continuado los trabajos de recalces de hormigón armado de los muros portantes de fachadas del pazo, mediante la ejecución de recalces de 50 x 40 cm.

5.- Soleras



Practicamente se han finalizado los trabajos de ejecución de soleras de hormigón de limpieza que servirán de subbase a las soleras ventiladas de casetones de polipropileno.

6.- Zunchos de Atado



Se han finalizado los trabajos de ejecución de zunchos de hormigón armado de la edificación principal del Pazo.

Septiembre de 2019